

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Chrášťany**, se sídlem Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vltavou, IČ: 00245003, zastoupeným starostou obce, panem Mgr. Josefem Vomáčkou

a

zhotovitelem: **HYDRO & KOV s.r.o.**, se sídlem Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161, panem Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem společnosti

ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – z důvodu zajištění požární bezpečnosti došlo vlivem klimatických podmínek v letních měsících k pozastavení vypouštění požárních nádrží v Doubravě (KN č.118/2) a Doubravce (KN č.2393/1) a s tím související nemožnosti zhotovitele realizovat práce na díle dle uzavřené smlouvy. Termín plnění se dohodou smluvních stran upravuje takto:

Původní znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od předání staveniště**
- dokončení stavebních prací: **do 30. 11. 2015**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Nové znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od předání staveniště**
- dokončení stavebních prací: **do 30. 06. 2016**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

čl. IV.2. se nemění.

čl. IV.3. se nemění.

čl. IV.4. se nemění.

čl. IV.5. se nemění.

V. Cena díla – Po zahájení prací (vypuštění nádrží a odvozu sedimentů) byl u některých nádrží zjištěn odlišný stav oproti předpokladu v projektové dokumentaci a proto po dohodě s generálním projektantem došlo k úpravě projektové dokumentace na základě skutečného stavu. Z těchto zjištění vyplynuly úpravy, které byly promítnuty do projektové dokumentace skutečného provedení stavby a rozpočtu stavby. Cena díla se na základě této skutečnosti upravuje takto:

Původní znění čl. V.1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů

OPRAVA POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ k.ú. DOUBRAVA, DOUBRAVKA, CHRÁŠŤANY a KOLOMĚŘICE

stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace ceny bez DPH:

Rekonstrukce požární nádrže na parcele KN č. 2940/5 k.ú. Koloměřice (654060)	6 348 020 Kč
---	---------------------

z toho:

Odbahnění	264 029 Kč
Rekonstrukce	5 998 991 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 2940/5 k.ú. Koloměřice)	6 348 020 Kč
DPH 21%	1 333 084 Kč
Celková cena včetně DPH	7 681 105 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 776/9 k.ú. Doubrava nad Vltavou (631124)	4 369 922 Kč
--	---------------------

z toho:

Odbahnění	817 210 Kč
Rekonstrukce	3 467 712 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 776/9 k.ú. Doubrava nad Vltavou)	4 369 922 Kč
DPH 21%	917 684 Kč
Celková cena včetně DPH	5 287 606 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 118/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou (631124)	2 039 884 Kč
--	---------------------

z toho:

Odbahnění	1 764 059 Kč
Rekonstrukce	190 824 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 118/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou)	2 039 884 Kč
DPH 21%	428 376 Kč
Celková cena včetně DPH	2 468 259 Kč

OPRAVA POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ k.ú. DOUBRAVA, DOUBRAVKA, CHRÁŠŤANY a KOLOMĚŘICE

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 2402/5 k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou (654043)	6 187 949 Kč
---	---------------------

z toho:

Odbahnění	279 496 Kč
Rekonstrukce	5 823 454 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 2402/5 k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou)	6 187 949 Kč
DPH 21%	1 229 469 Kč
Celková cena včetně DPH	7 487 418 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 2393/1 k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou	3 998 046 Kč
--	---------------------

z toho:

Odbahnění	113 267 Kč
Rekonstrukce	3 799 778 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 2393/1 k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou)	3 998 046 Kč
DPH 21%	839 590 Kč
Celková cena včetně DPH	4 837 635 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 4555/15 k.ú. Koloměřice (654060)	3 959 620 Kč
--	---------------------

z toho:

Odbahnění	305 598 Kč
Rekonstrukce	3 569 022 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 4555/15 k.ú. Koloměřice)	3 959 620 Kč
DPH 21%	831 520 Kč
Celková cena včetně DPH	4 791 140 Kč

OPRAVA POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ k.ú. DOUBRAVA, DOUBRAVKA, CHRÁŠŤANY a KOLOMĚŘICE

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 9/1 k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou	5 318 781 Kč
---	---------------------

z toho:

<i>Odbahnění</i>	207 858 Kč
<i>Rekonstrukce</i>	5 016 686 Kč
<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>	94 237 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 9/1 k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou)	5 318 781 Kč
DPH 21%	1 116 944 Kč
Celková cena včetně DPH	6 435 725 Kč

Celková cena DÍLA bez DPH (Oprava požárních nádrží k.ú. Doubrava, Doubravka, Chrášťany a Koloměřice)	32 222 222 Kč
DPH 21%	6 766 667 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	38 988 889 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V.1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace ceny bez DPH:

Rekonstrukce požární nádrže na parcele KN č. 2940/5 k.ú. Koloměřice (654060)	4 624 954 Kč
---	---------------------

z toho:

<i>Odbahnění</i>	237 975 Kč
<i>Rekonstrukce</i>	4 301 979 Kč
<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 2940/5 k.ú. Koloměřice)	4 624 954 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 776/9 k.ú. Doubrava nad Vltavou (631124)	4 369 922 Kč
--	---------------------

OPRAVA POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ k.ú. DOUBRAVA, DOUBRAVKA, CHRÁŠŤANY a KOLOMĚŘICE

z toho:

Odbahnění	817 210 Kč
Rekonstrukce	3 467 712 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 776/9 k.ú. Doubrava nad Vltavou)	4 369 922 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 118/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou (631124)	2 039 884 Kč
--	---------------------

z toho:

Odbahnění	1 764 059 Kč
Rekonstrukce	190 824 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 118/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou)	2 039 884 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 2402/5 k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou (654043)	4 723 767 Kč
---	---------------------

z toho:

Odbahnění	253 632 Kč
Rekonstrukce	4 385 135 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 2402/5 k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou)	4 723 767 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 2393/1 k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou	3 998 046 Kč
--	---------------------

z toho:

OPRAVA POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ k.ú. DOUBRAVA, DOUBRAVKA, CHRÁŠŤANY a KOLOMĚŘICE

Odbahnění	113 267 Kč
Rekonstrukce	3 799 778 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 2393/1 k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou)	3 998 046 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 4555/15 k.ú. Koloměřice (654060)	3 666 104 Kč
--	---------------------

z toho:

Odbahnění	277 797 Kč
Rekonstrukce	3 303 307 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 000 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 4555/15 k.ú. Koloměřice)	3 666 104 Kč

Oprava požární nádrže na parcele KN č. 9/1 k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou	4 624 065 Kč
---	---------------------

z toho:

Odbahnění	188 986 Kč
Rekonstrukce	4 340 842 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	94 237 Kč
Celková cena bez DPH (KN č. 9/1 k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou)	4 624 065 Kč

Celková cena DÍLA bez DPH (Oprava požárních nádrží k.ú. Doubrava, Doubravka, Chrášťany a Koloměřice)	28 046 742 Kč

OPRAVA POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ k.ú. DOUBRAVA, DOUBRAVKA, CHRÁŠŤANY a KOLOMĚŘICE

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. se nemění.

čl. V.3. se nemění.

čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – Upravený položkový rozpočet

V Chráštanech dne 8. 12. 2015

V Třeboni dne 30. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC
373 01 Chrášťany
okres Česká Budějovice
IČO: 00245003
-1-

Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



ČO: 27720161. DIČ: CZ27720161 2

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti